

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL

BALANCE DE EJECUCION DEL VOLUMEN DEL FONDO DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO.

(PERIODO AL 31 DE MARZO 2022)

Para construcción de obras en principio teníamos RD\$12,254,251.90, eso incluye las modificaciones para el aporte que hizo el gobierno a través de la Liga Municipal Dominicana que fue de 3,526,591.41

Fondo de disponibilidad financiera RD\$	Monto de la obras ejecutadas y en proceso RD\$	Diferencia en inversión ejecutada y FDF RD\$	Porcentaje Ejecución %
12,254,250.90	1,859,927.15	1,859,927.15	15.18%

Para el presupuesto participativo en este trimestre no se destinaron fondos

Obras programadas	Ubicación	Presupuesto vigente		Nivel de	
		Estimado	Ejecutado	avance	Situacion
Construcción de aceras y contenes	En Los Jagueyes PPM	1,066,654.00		0.00%	
Construcción de aceras y contenes	En Cañada de Miguel PPM	1,331,200.00		0.00%	
то	TAL	2,397,854.00			





		Presupuesto vigente		Nivel	
Obras programadas	Ubicación	Estimado	Ejecutado	de	Situacion
Construcción de aceras y contenes	En Los Jagueyes PPM	1,066,654.00		0.00%	
Construcción de aceras y contenes	En Cañada de Miguel PPM	1,331,200.00		0.00%	
Construcción Piscina Ecoturística	En Cañada de Miguel	890,456.00		0.00%	
Construcción Piscina Ecoturística El ENSUEÑO	JUNQUITO	462,128.00		0.00%	
Reconstruccion Club JUHOVA	Centro de la ciudad	600,000.00	100,000.00	16.67%	
Construccion del Mirador Fotografico	Centro de la ciudad	979,034.00	99,927.15	10.21%	
Construcción de aceras y contenes(Fondos LMD)	Centro de la ciudad	3,526,591.41		0.00%	
Construccion Plaza comercial (Fondos Cohesion Social)	Centro de la ciudad	3,398,187.49	1,660,000.00	48.85%	
TOTAL		12,254,250.90	1,859,927.15	15.18%	

ANALISIS DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO PARTICIPA

(PERIODO AL 31 DE MARZO 2022

tado de situación de la obra Cantidad		Porcentaje	
		%	
Obras ejecutadas	0	0.00%	
obras en proceso		0.00%	
obras pendientes	2	75.00%	
TOTAL	2	100.00%	

Nildo cesar de los Santos Solís

Alcalde Municipal

Comité de Seguimiento