

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: **7045** Denominación: **Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle**

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,371,200.00	0.00	0.00	0.00	2,483,080.00	5,280,174.43	7,763,254.43	2,620,746.96	1,959,159.97	4,579,906.93	0.00	4,579,906.93	4,071,467.50
01	0051			Construcción de Puente Sobre Rio Simaqual		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	5,651,021.98	6,251,021.98	2,391,594.51	1,542,119.97	3,933,714.48	0.00	3,933,714.48	2,317,307.50
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Cañada de Miguel PPM	X	1	1,531,200.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.00	-600,000.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,200.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Casco Urbano	X	1	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	851,880.00	-200,000.00	651,880.00	0.00	304,040.00	304,040.00	0.00	304,040.00	735,960.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en Los Jagueyes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,152.45	429,152.45	229,152.45	113,000.00	342,152.45	0.00	342,152.45	87,000.00
11				Construcción instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0051			Construcción Mirador fotografico(continuacion)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00	0.00	1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00
17	0051			Construcción de La Plaza Comercial de Hondo Valle(continuacion)		2	1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00	0.00	1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00
Total General RD\$							5,329,141.00	0.00	0.00	0.00	4,441,021.00	5,380,174.43	9,821,195.43	2,720,746.96	1,959,159.97	4,679,906.93	0.00	4,679,906.93	6,029,408.50

Idelfonso Montero

Preparado por

Salvador Encarnacion Vicente

Revisado por

Lcdo. Nildo Cesar De Los Santos Solis

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023

Código del Capítulo: 7045

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Proyecto	Obra	Código SNP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigentes	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			3,371,200.00	0.00	0.00	0.00	2,483,080.00	5,280,174.43	7,763,254.43	2,620,746.96	1,959,159.97	4,579,906.93	0.00	4,579,906.93	4,071,467.50
01	0051			Construcción de Puente Sobre Río Simaqual		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	5,651,021.98	6,251,121.98	2,391,594.51	1,542,119.97	3,933,714.48	0.00	3,933,714.48	2,317,307.50
01	0052			Construcción de aceras y contenes en Cañada de Miguel PPM	X	1	1,531,200.00	0.00	0.00	0.00	1,031,200.00	-600,000.00	431,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931,200.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Casco Urbano	X	1	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	851,880.00	-200,000.00	651,880.00	0.00	304,040.00	304,040.00	0.00	304,040.00	735,960.00
01	0054			Construcción de aceras y contenes en Los Jagueyes			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,152.45	429,152.45	229,152.45	113,000.00	342,152.45	0.00	342,152.45	87,000.00
11				Construcción Instalación de infraestructuras urbanísticas y ornamentales			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
11	0051			Construcción Mirador (fotografico)(continuación)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
17				Construcción Instalaciones Productivas			1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00	0.00	1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00
17	0051			Construcción de La Plaza Comercial de Hondo Valle(continuación)		2	1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00	0.00	1,957,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,941.00
Total General RD\$							5,329,141.00	0.00	0.00	0.00	4,441,021.00	5,380,174.43	9,821,195.43	2,720,746.96	1,959,159.97	4,679,906.93	0.00	4,679,906.93	6,029,408.50

Idelfonso Montero

Preparado por

Salvador Encarnación Vicerete

Revisado por

Lcdo. Nildo Cesar De Los Santos Solís

Aprobado por