



AYUNTAMIENTO DE HONDO VALLE
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL
NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS – PPM 2025
RENDICION DE CUENTAS ENERO - JUNIO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCIO - JUNIO									
No.	OBRAS PROGRAMADAS	UBICACIÓN	PRESUPUESTOS ESTIMADOS	NIVEL DE AVANCE				COMENTARIOS	
				+/-	40%	60%	80%		100%
1	Construcción de Puente	Barrio Lincón	1,932,981.31	X					No iniciada
2	Aceras y Contenes	La Colonia	1,932,891.31	X					No iniciada
3	Aceras y Contenes	Vista Verde	1,932,891.31	X					No iniciada
4	Reconstrucción de la Biblioteca	Centro del Pueblo	919,209.97					x	Concluida
5									
6									
7									

ENTO MIL



FIRMA ALCALDE

21/06/2025

FECHA



SELLO AYUNTAMIENTO

ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ENERO - JUNIO

1. Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo, año 2025:

Estado de situación de las obras	Cantidad	Porcentaje%
Obras ejecutadas	1	100%
Obras en proceso	2	0%
Obras pendientes	3	0%
TOTAL	4	100%

2. Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera del Presupuesto Participativo:

Fondo de Disponibilidad Financiera RD\$	Monto de las obras ejecutadas RD\$	Diferencia de Inversión ejecutada y el FDF RD\$	Porcentaje de ejecución %
4,623,400.00	919,209.97	3,703,190.03	4%