

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Código del Capítulo: 7045 Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Proyecto	Obra	Código SNIP	Geográfico	Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
											Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
01				Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,397,854.00	0.00	0.00	0.00	2,397,854.00	3,365,385.83	5,763,239.83	4,574,158.95	288,700.00	4,862,858.95	0.00	4,862,858.95	900,380.88
01	0051			Construcción de aceras y contenes En Los Jagueyes PPM	X	1	1,066,654.00	0.00	0.00	0.00	1,066,654.00	930,000.00	1,996,654.00	1,171,367.45	263,200.00	1,434,567.45	0.00	1,434,567.45	562,086.55
01	0052			Construcción de aceras y contenes En Cañada de Miguel PPM	X	1	1,331,200.00	0.00	0.00	0.00	1,331,200.00	-1,315,000.00	16,200.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,200.00
01	0053			Construcción de aceras y contenes Fondos LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,385.83	3,750,385.83	3,394,791.50	25,500.00	3,420,291.50	0.00	3,420,291.50	330,094.33
05				Construcción Instalaciones Recreativas			1,352,584.00	0.00	0.00	0.00	1,352,584.00	-500,000.00	852,584.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	842,084.00
05	0051			Construcción Piscina Ecoturística El Ensueño		2	890,456.00	0.00	0.00	0.00	890,456.00	-500,000.00	390,456.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	382,456.00
05	0052			Construcción Piscina Ecoturística La Peña		2	462,128.00	0.00	0.00	0.00	462,128.00	0.00	462,128.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	459,628.00
06				Reparación Instalaciones Recreativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	498,000.00
06	0051			Reconstruccion del Club JUHOVA		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	498,000.00
11				Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			979,038.00	0.00	0.00	0.00	979,034.00	-473,000.00	506,034.00	505,137.56	0.00	505,137.56	0.00	505,137.56	900.44
11	0051			Construccion del Mirador Fotografico Hondo Valle		2	979,038.00	0.00	0.00	0.00	979,034.00	-473,000.00	506,034.00	505,137.56	0.00	505,137.56	0.00	505,137.56	900.44
17				Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,187.49	3,398,187.49	1,660,000.00	69,278.50	1,729,278.50	0.00	1,729,278.50	1,668,908.99
17	0051			Construcción Plaza Comercial Hondo Valle-FCS (continuación			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,187.49	3,398,187.49	1,660,000.00	69,278.50	1,729,278.50	0.00	1,729,278.50	1,668,908.99
Total General RD\$							5,329,476.00	0.00	0.00	0.00	5,329,472.00	5,790,573.32	11,120,045.32	6,851,796.51	357,978.50	7,209,775.01	0.00	7,209,775.01	3,910,274.31

Idelfonso Montero

Preparado por

Salvador Encarnacion Vicente

Revisado por

Lcdo. Nildo Cesar De Los Santos Solis

Aprobado por

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION FINANCIERA TRIMESTRAL DE LOS PROYECTOS Y OBRAS
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Capítulo: 7045

Denominación: Ayuntamiento Municipal de Hondo Valle

Denominación	Participativo	Modalidad de Contrato	Costo Total de la Obra	Ejecutado (devengado) años anteriores	Pagado años Anteriores	Pendiente por Pagar	Presupuesto del Año			Ejecución Financiera Trimestral			Pagado en trimestres por deudas de años anteriores	Total General Pagado	Monto Pendiente de Pago
							Original	Modificaciones	Vigente	Pagado Trimestres Anteriores	Pagado en el Trimestre	Pagado Acumulado a la Fecha			
5	6	7	8	9	10	11=9-10	12	13	14=12 +/- 13	15	16	17=15+16	18	19=10+17+18	20=8 +/- 13 -19
Construcción de Vías de Comunicación y Anexos			2,397,854.00	0.00	0.00	0.00	2,397,854.00	3,365,385.83	5,763,239.83	4,574,158.95	288,700.00	4,862,858.95	0.00	4,862,858.95	900,380.88
Construcción de aceras y contenes En Los Jagueyes PPM	X	1	1,066,654.00	0.00	0.00	0.00	1,066,654.00	930,000.00	1,996,654.00	1,171,367.45	263,200.00	1,434,567.45	0.00	1,434,567.45	562,086.55
Construcción de aceras y contenes En Cañada de Miguel PPM	X	1	1,331,200.00	0.00	0.00	0.00	1,331,200.00	-1,315,000.00	16,200.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,200.00
Construcción de aceras y contenes Fondos LMD			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,385.83	3,750,385.83	3,394,791.50	25,500.00	3,420,291.50	0.00	3,420,291.50	330,094.33
Construcción Instalaciones Recreativas			1,352,584.00	0.00	0.00	0.00	1,352,584.00	-500,000.00	852,584.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	842,084.00
Construcción Piscina Ecoturística El Ensueño		2	890,456.00	0.00	0.00	0.00	890,456.00	-500,000.00	390,456.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	382,456.00
Construcción Piscina Ecoturística La Peña		2	462,128.00	0.00	0.00	0.00	462,128.00	0.00	462,128.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	459,628.00
Reparación Instalaciones Recreativas			600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	498,000.00
Reconstrucción del Club JUHOVA		2	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	498,000.00
Construcción Instalación de Infraestructuras Urbanísticas y Ornamentales			979,038.00	0.00	0.00	0.00	979,034.00	-473,000.00	506,034.00	505,137.56	0.00	505,137.56	0.00	505,137.56	900.44
Construcción del Mirador Fotografico Hondo Valle		2	979,038.00	0.00	0.00	0.00	979,034.00	-473,000.00	506,034.00	505,137.56	0.00	505,137.56	0.00	505,137.56	900.44
Construcción Instalaciones Productivas			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,187.49	3,398,187.49	1,660,000.00	69,278.50	1,729,278.50	0.00	1,729,278.50	1,668,908.99
Construcción Plaza Comercial Hondo Valle-FCS (continuación)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,398,187.49	3,398,187.49	1,660,000.00	69,278.50	1,729,278.50	0.00	1,729,278.50	1,668,908.99
Total General RD\$			5,329,476.00	0.00	0.00	0.00	5,329,472.00	5,790,573.32	11,120,045.32	6,851,796.51	357,978.50	7,209,775.01	0.00	7,209,775.01	3,910,274.31

[Firma]
Idelfonso Montero

Preparado por

[Firma]
Salvador Encarnación Vicente

Revisado por

Ldo. Nildo Cesar De Los Santos Solís

Aprobado por

[Firma]

